

「京都水道グランドデザイン」策定スケジュール(進捗及び予定)

平成30年3月9日時点

	平成28年度												平成29年度												平成30年度									
	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			第4四半期			第2四半期						
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月				
京都水道グランドデザイン検討委員会 (ワーキング含)							10/25 ① 10/17 11/1 市町村ヒアリング				2/3 ②				4/13 ③				8/1 ④							3/9 ⑤				⑥				⑦ 最終案報告
市町村																																		
課長会議	4/26 ● グランドデザイン策定について						10/11 ● グランドデザイン課題検討の進め方等について							4/25 ● グランドデザイン策定進捗状況等について																				
連絡会議		6/23,24,30	7/1,5,6				11/16,24,25 ↔ 圏域会議				3/7,10,21 ↔ 圏域会議②				7/18(中部、南部),24(北部) ↔ 圏域会議③				10/17,25,26,27 ↔ 圏域会議④															
							12/26,27 ↔ 課題別検討会議①							6/30(水質) 7/4(人材) 7/3(耐震) 7/6(危機) ↔ 課題別検討会議②																				
検討委員会(WG)検討内容							第1回 ・グランドデザインの策定について ・グランドデザイン素案について① (趣旨、一般概況、水道の現況)				第2回 ・グランドデザイン素案について②(現状分析、評価、課題抽出)	第3回 ・グランドデザイン素案について③(現状分析、評価、課題抽出)				第4回 ・グランドデザイン素案について④ (将来目標設定とその実現方策)							第5回 ・グランドデザイン素案について				第6回 ・グランドデザインパブコム案について							

パブリックコメント

↔
圏域会議