

農山漁村地域整備計画における事後評価

- 1 整備計画名 : 中丹地域元気な森づくり推進プラン
- 2 整備計画年度 : 平成22年度～平成24年度（3年間）
- 3 事後評価年度 : 平成25年度

事後評価項目	評価の内容
①交付対象事業の進捗状況	本計画の実施地区は大半の地区が平成23年度に地域自主戦略交付金に移行したため、これらを関連事業に位置づけし、事後評価を一体的に行うこととします。
	・森林整備事業 中丹地区（公的森林整備推進） 平成22年度に完了しました。
	・森林整備事業 中丹地区（上漆原和江線） 平成24年度に完了しました。
	・森林環境保全直接支援事業 中丹地区 平成24年度に完了しました。
	・治山事業 中丹地区 計画期間内の事業は実施しましたが、一部計画を変更して残事業を次期計画で実施予定。
	・効果促進事業 中丹地区（治山事業関連） 平成24年度に完了しました。
	・漁場保全の森づくり事業 中丹地区 平成24年度に完了しました。
②事業効果の発現状況	・森林整備事業 中丹地区（公的森林整備推進） 平成22年度の事業完了により事業効果が発現しました。
	・森林整備事業 中丹地区（上漆原和江線） 平成24年度の事業完了により事業効果が発現しました。
	・森林環境保全直接支援事業 中丹地区 平成24年度の事業完了により事業効果が発現しました。
	・治山事業 中丹地区 計画期間内の事業量実施により事業効果が発現しました。
	・効果促進事業 中丹地区（治山事業関連） 平成24年度の事業完了により事業効果が発現しました。
	・漁場保全の森づくり事業 中丹地区 平成24年度の事業完了により事業効果が発現しました。
	・効果促進事業 中丹地区（漁場保全の森づくり事業関連） 平成24年度の事業完了により事業効果が発現しました。
③成果目標の目標値の実現状況	①山地災害防止機能が確保される集落数の増加（3カ年） 【目標値】 121集落(H21時点) → 129集落(H24時点) 【実現状況】 121集落(H21時点) → 126集落(H24時点)
	②間伐材の搬出量 【目標値】 1,600m ³ (H18～20平均) → 2,400m ³ (H24時点) 【実現状況】 1,600m ³ (H18～20平均) → 3,100m ³ (H24時点)
④今後の方針	整備計画年度を平成25年度～平成27年度（3年間）とする新たな計画を樹立し、今後とも間伐等の森林整備や林道、治山施設等の施設整備を総合的に実施することと合わせ、漁場等の保全を行い、地域住民の暮らしを守る元気な森づくりを目指していきます。