

環境配慮調査 『環』の公共事業実施ガイドライン チェックリスト

【 道路・街路・農道・林道事業】

工事名	平成19年度府管ふるさとの緑再生モデル事業以久田野農道工事(その3)	
実施番号	(農・中改) - 18 - 農道 - 以久田野地区1(綾部市)	
工事箇所	綾部市栗町・豊里町地内	
発注機関	中丹土地改良事務所	
評価実施	設計段階	平成 年 月 日
	施工段階(積算時)	平成19年7月1日
	施工段階(工事完成時)	平成20年3月31日

地域の環境像
綾部市西北部の由良川右岸の丘陵地に位置し、低位部は水田、高位部は畑地・樹園地として利用されており、植物は起伏の少ない地形の中でモザイク的に樹林地・竹林が混在し、開拓農地と周辺の大小様々なため池の存在とあいまって、里山的な多様な環境を維持している。

環境の保全に特に配慮する事項
法面が大きく現地植生の消失や分断が危惧されることから、法面緑化において、自然遷移による現地植生の再生緑化を目指す。

配 慮 項 目	設 計 段 階		施 工 段 階	
	該 当	配 慮	該 当	配 慮 積 算 時 工 事 完 成 時
地球環境・自然環境				
地球温暖化(CO2排出量等)				
府内産の間伐材や現地発生材を使用する。				
工事車両や建設機械のアイドリングストップを行う。				
自然エネルギー、省エネルギータイプの道路施設を導入する。			-	-
省エネルギー、省資源に配慮した建設資材や建設機械等を使用する。				
木製型枠の反復使用や鋼製型枠の使用等により、熱帯産材の使用を削減、府内産材スギ合板型枠の利用促進を図る。			-	-
CO2の吸収やヒートアイランド現象の抑制に資する緑化を推進する。				
地形・地質・土砂移動				
京都府レッドデータブックに掲載された地形・地質などの分布状況を把握し、改変を回避する。			-	-
現況地形をいかすなど、改変の少ないルートや工法を選定する。			-	-
山間部では長大法面を生じないなど改変の少ないルートを選定し、脆弱な地形を避ける。				×
野生生物・絶滅危惧種				
京都府レッドデータブックに掲載された絶滅危惧種などの生息・生育状況を把握し、生息・生育環境の改変を回避する。			-	-
上記以外にも、貴重と考えられる野生生物の生息・生育地が存在する場合には、その改変を回避し、回避できない場合は影響の低減や代替措置を行う。			-	-
構造物が動物の移動の支障とならないようにする。やむ終えない場合は、新たな移動経路を確保する。				
道路照明等による野生生物への影響を低減する。			-	-
野生生物の繁殖期間、産卵期間等における施工を回避する。			-	-
生態系				
京都府レッドデータブックに掲載された地域生態系等の分布状況を把握し、改変を回避する。			-	-

配 慮 項 目	設 計 段 階		施 工 段 階		
	該 当	配 慮	該 当	配 慮 積 算 時	工 事 完 成 時
渡り鳥の飛来地など、地域固有の生態系に影響の少ない構造・工法を採用する。			-	-	-
工事施工時・施工後において、汚水や騒音の発生などによる生態系への影響を低減させる。					
地域産の郷土種を利用した緑化・植栽や表土の復元などにより生態系を保全する。					
樹林地や草地などの自然植生等の連続性を確保する。					

生活環境					
水環境・水循環					
工事施工に伴う汚水、濁水、土砂の流出を防止する。					
地盤改良、施設の設置等による地下水汚染を防止する。			-	-	-
大規模な裸地の出現防止のため、段階的に工事を行う。			-	-	-
雨期における大規模な土工工事は極力行わない。				×	×
工事の各段階での調整池(沈砂池)の設置及び適切な管理を行う。					
雨水の地下浸透による水循環の維持・回復を行う。(浸透側溝、浸透柵の設置、透水性舗装の採用など)			-	-	-
樹木伐採等による保水機能の低下を回避する。				×	×
工事仮設事務所からの生活雑排水の適正処理を行う。					
大気環境					
大気汚染を軽減する視点から、工事の施工にあたり、計画的な工事行程及び車両の運行を行う。					
迂回路の確保、適切な交通規制等により円滑な通行を確保する。					
建設機械や工事車両の走行ルート分散化及び稼働・走行時間の短縮を行う。					
排出ガス対策型(低NOx型)建設機械を使用する。					
建設機械及び工事用車両の点検・整備を徹底する。					
建設機械及び工事用車両の燃料は、できるだけ環境への負荷の少ない良質なものを使用する。			-	-	-
臭気発生物質の適正管理及び使用量の削減を行う。			-	-	-
土壌・地盤環境					
客土による汚染土壌の導入や化学物質などによる土壌の汚染を防止する。			-	-	-
土地の履歴調査により汚染物質の有無を把握する。			-	-	-
鉱山跡地等重金属などの影響が認められる土地の改変を回避する。			-	-	-
聞き取りなどにより地下水脈を把握し、阻害を回避する。			-	-	-
騒音・振動					
騒音、振動等に配慮した工法を採用する。			-	-	-
防音壁、防音シート、緩衝緑地等の設置により、騒音防止を行う。			-	-	-
トンネル構造や掘削構造を検討する。			-	-	-
低振動、低騒音型の建設機械を使用する。				×	
早朝や夜間の建設機械の稼働・運搬を避ける。					

配 慮 項 目	設 計 段 階		施 工 段 階		
	該 当	配 慮	該 当	配 慮 積 算 時	工 事 完 成 時
橋梁の連続桁化などにより、騒音を防止する。			-	-	-
高性能舗装等を導入する。			-	-	-
廃棄物・リサイクル					
建設廃棄物の発生抑制、分別保管・収集、再資源化、適正処理を行う。					
現況地形を活かし、造成土量を抑制する。			-	-	-
建設発生土の再利用、適正処理を行う。					
再生骨材、再生砕石等の再生資源を使用する。					
梱包材など容器・包装廃棄物の少ない資材を使用する。					
伐採木のチップ化など、植物廃材の有効利用を行う。					-
汚泥の減量化・再利用を行う。			-	-	-
化学物質					
施工前にPCB廃棄物やアスベスト等の有害化学物質の有無を確認する。			-	-	-
廃棄物の焼却処理は、適正な廃棄物焼却施設で行う。			-	-	-
粉塵					
工事用車両・建設機械の洗浄設備・施設を設置し、適切な管理を行う。					
防塵シートの設置や散水を行う。					-
電磁波、電波環境、日照					
電波障害、日照障害等を防止する。			-	-	-

地域個性・文化環境					
景観					
構造物等の位置、規模、構造、形態、意匠、素材及び色彩等について、地域の特性や統一性に配慮して周辺景観への影響を低減させる。			-	-	-
地域の景観や自然植生と調和した緑化を行う。					
支障となる樹木等については、移植等により修景に活かす。				×	-
歴史的構造物等の優れた歴史的・文化的景観に近接する場合は、一体的な保全及び修景に配慮する。			-	-	-
歴史的に重要な家屋(群)や水路、棚田、はさ木、石垣など、地域の伝統的な景観構成要素を保存する。			-	-	-
道路等への環境施設帯を設置する。			-	-	-
地域の文化資産					
史跡・名勝・天然記念物、埋蔵文化財包蔵地、文化財環境保全地区、文化財指定・登録の建造物、庭園、石造物等の状況を把握し、直接的な影響及び周辺環境の改変などの間接的な影響を回避する。					
埋蔵文化財包蔵地においては、適切な保存等を行う。					
構造物等の位置、規模、構造、形態、意匠、素材及び色彩等について、地域の風土や文化などの文化資産に調和したものとする。			-	-	-
古道や街道、峠、社寺への参道など、歴史的に重要な道については、その線形や形態等を保存する。			-	-	-

配 慮 項 目	設 計 段 階		施 工 段 階		
	該 当	配 慮	該 当	配 慮 積 算 時	工 事 完 成 時
鎮守の森や神木など地域の文化資産、故事来歴や伝承のある自然などの消失・改変を回避する。			-	-	-
里山の保全					
近隣の里山の分布や植生の状況を把握し、地域で典型的な里山の消失や分断を回避する。			-	-	-
伝統的行祭事					
年中行事や祭礼、儀礼、法会、民俗芸能などの、地域における風俗習慣の拠点となっている場所を把握し、その消失や改変を回避する。			-	-	-
地域における伝統的行祭の実施を施工により中断、分断等させない。					
地域住民との協働					
計画策定や施工、施工後の管理において、地域住民との協働の仕組みを取り入れる。			-	-	-

「該当・未該当」欄：施工地の状況からみて配慮項目が該当するもの「」、該当しないもの「-」

「配慮」欄：配慮できたもの「」、配慮できなかったもの「×」、該当しないもの「-」

理由根拠欄：該当・未該当、配慮を問わず全ての項目にその説明を記載